

АКТ № 30-а

г. Малая Вишера
(место составления акта)

03 марта 2023 г.
(число, месяц, год составления акта)

На основании приказа Счётной палаты Маловишерского муниципального района от 06 февраля 2023г. №2 председателем Счётной палаты Маловишерского муниципального района Новгородской области Афанасьевой Ириной Игоревной, аудитором Счётной палаты Маловишерского муниципального района Новгородской области Григорьевой Юлией Владимировной проведено контрольное мероприятие аудит эффективности использования средств дорожных фондов сельских поселений за 2022 год, истекший период 2023 года в Администрации Бургинского сельского поселения.

Контрольное мероприятие начато: 06 февраля 2023 г.
(число, месяц, год)

Контрольное мероприятие окончено: 03 марта 2023 г.
(число, месяц, год)

В ходе проведения аудита эффективности использования средств дорожных фондов сельских поселений установлено следующее:

(наименование контрольного мероприятия)

Полное и сокращенное наименование объекта контроля в соответствии с учредительными документами: Администрация Бургинского сельского поселения ИНН: 5307006139 ОГРН 1065336000124

Юридический адрес и (или) место нахождения объекта контроля: 174280, обл. Новгородская, Маловишерский район, д. Бурга, ул. Новгородская, д.34а

Фактический адрес объекта контроля: тот же

Контактный телефон объекта контроля: 8-81660-37633

Организационно-правовая форма объекта контроля: учреждение

Форма собственности объекта контроля: Муниципальная собственность

Сведения об учредителях (участниках) объекта контроля: муниципальное образование

Ведомственная принадлежность объекта контроля и наименование вышестоящей организации: нет

Перечень и реквизиты всех счетов объекта контроля в кредитных учреждениях, включая депозитные, а также лицевые счета, открытые в органах федерального казначейства: № 03503007420, 04503007420 05503007420 .

Право первой подписи в проверяемом периоде имел(и): Маршалов А. В.

Право второй подписи в проверяемом периоде имел(и): Васильева Е.В.

Сведения о проведенных ранее (в течение года, предшествующего году проведения контрольного мероприятия) в отношении объекта контроля контрольных мероприятиях и об устранении выявленных нарушений: проверка целевого и эффективного использования средств областного бюджета и местных бюджетов, направленных на создание и развитии инфраструктуры на сельских территориях, в рамках государственной программы Новгородской области "Комплексное развитие сельских территорий Новгородской области до 2025 года», нарушения устранены.

Перечень неполученной информации, документов и материалов (из числа запрошенной) с указанием причин отказа (в случае отказа в предоставлении документов) или иных фактов, препятствующих проведению контрольного мероприятия: Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения, Порядок содержания автомобильных дорог, Порядок ремонта автомобильных дорог. Причинами не представления указанных документов послужило их отсутствие у объекта проверки.

Сведения согласно учредительным документам (уставу, положению) объекта контроля: данные о регистрации объекта контроля (дата и орган регистрации), принятии учредительных документов: дата постановки на налоговый учет 11.01.2006 г. в Межрайонной ИФНС России № 6 по Новгородской области, на основании Устава, утвержденного решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения от 16.12.2005 № 7

основными функциями, целями и задачами деятельности являлись: администрация, являясь исполнительно-распорядительным органом поселения, в пределах своей компетенции осуществляет функции по решению вопросов местного значения, определенных статьей 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 5 Устава. Администрация осуществляет функции по решению вопросов, не отнесенных к вопросам местного значения муниципального района, установленных статьей 15.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" и статьей 5.1. Устава.

виды деятельности, осуществляемые в соответствии с учредительными документами:

84.11.31- Деятельность органов местного самоуправления сельских поселений.

перечень структурных подразделений (представительств, филиалов) с указанием мест нахождения (при необходимости оформляется приложением к акту): не зарегистрировано.

имеющиеся лицензии на осуществление отдельных видов деятельности: **нет**

Описательная часть

Анализ нормативных правовых актов, регламентирующих осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с частью 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - БК РФ), Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Бургинского сельского поселения¹ с 1 января 2014 года был создан дорожный фонд Бургинского сельского поселения (далее – Фонд). Этим же решением утверждено Положение о муниципальном

¹ от 28.11.2013 № 181 "О муниципальном дорожном фонде Бургинского сельского поселения"

дорожном фонде Бургинского сельского поселения (далее - Положение, Положение о дорожном фонде).

Форма отчета об использовании бюджетных ассигнований дорожного фонда Положением не утверждена.

В муниципальном образовании утверждена муниципальная программа по развитию и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения со сроком реализации 2019-2024² (далее - муниципальная программа). В мероприятия муниципальной программы включены работы по ремонту и содержанию автомобильных дорог.

В нарушение классификации работ по ремонту содержанию автомобильных дорог³ в муниципальной программе мероприятие по осуществлению независимого строительного контроля предусмотрено в направлении расходования "Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения", тогда как *строительный контроль согласно классификации относится к прочим работам по ремонту.*

На муниципальном уровне утвержден Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения⁴ (далее - Перечень дорог). В Перечень дорог включены 132 автомобильных дороги V категории, общей протяженностью 86,245 км, с присвоением идентификационных номеров. Все автомобильные дороги, включенные в Перечень дорог, отражены в составе *реестра муниципального имущества* Бургинского сельского поселения.

Анализ протяженности автомобильных дорог, включенных в Перечень дорог и их величина по реестру имущества показал расхождение по километражу на 1,239 км, что свидетельствует *о несогласованности показателей и недостоверности представленных сведений.*

На момент проверки администрацией сельского поселения до сих пор не разработаны и утверждены ряд нормативных актов в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности, а именно:

- в нарушение пункта 2 статьи 17 и пункта 2 статьи 18 Закона № 257-ФЗ⁵ не утверждены *Порядки содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения;*

- в нарушение статьи 13.1 Федерального закона N 257-ФЗ не разработан *Порядок осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения.*

Указанные замечания были отражены в предыдущей проверке Счётной палаты (акт №47а от 05.07.2013 года). Таким образом, Администрацией поселения не обеспечено соблюдение полномочий органов местного самоуправления в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003

² Утверждена Постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 30.10.2018 № 202.

³ утверждены Приказом Минтранса России от 16.11.2012 N 402.

⁴ Утвержден Постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 04.10.2013 года № 147 (с учетом внесенных в него изменений)

⁵ Федеральный закон от 08.11.2007 N 257-ФЗ "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"

г. № 131-ФЗ⁶, что может свидетельствовать о наличии коррупциогенных факторов.

Анализ объемов бюджетных ассигнований, объемов финансирования и их расходования

В соответствии со статьей 179.4 БК РФ дорожный фонд – часть средств бюджета, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов.

Финансирование расходов дорожного фонда осуществлялось с учетом фактического поступления доходов в соответствующем финансовом году. С этой целью Администрацией поселения в 2022 году заключены Соглашения о предоставлении из областного бюджета субсидий бюджету Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области:

- Соглашение от 08.07.2022 № 147⁷ на сумму 3495,0 тыс. рублей Соглашением предусмотрено софинансирование за счет средств областного бюджета в размере 99% и 1% или 35,300 тыс. рублей за счет местного бюджета;

- Соглашение от 15.02.2022 № 71⁸ на сумму 3260,0 тыс. рублей. Соглашением предусмотрено софинансирование за счет средств областного бюджета в размере 95% и 5% или 171,6 тыс. рублей за счет местного бюджета. Указанное Соглашение заключено на трехлетний период 2022-2024 годы, на 2023 год объем финансирования предусмотрен в размере 2173,0 тыс. рублей за счет субсидии и 114,4 тыс. рублей софинансирование за счет бюджета поселения.

Сведения о поступлениях и расходовании бюджетных ассигнований дорожного фонда, на основании данных Отчетов об исполнении бюджета (ф.0503117), приведены в таблице №1

	(в рублях):	
Источник/направление	2022 год	2023 год
Остаток на 01.01.2022	91499,68	х
Остаток на 01.01.2023	х	547 592,06
Доходы	11 794 523,29	150 348,16
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	3 987 746,79	150 348,16
Субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов	3 260 000,00	0

⁶ Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"

⁷ Соглашение о предоставлении в 2022 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения.

⁸ Соглашение о предоставлении из дорожного фонда Новгородской области бюджету Бургинского сельского поселения Маловишерского муниципального района Новгородской области субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов.

субсидии из областного бюджета на реализацию правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения	3 495 000,00	0
Иные межбюджетные трансферты	1 051 776,50	0
Расходы - всего	11 338 430,91	565 787,5
Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения	7 473 940,06	0
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них	3 864 490,85	565787,5
Остаток на 01.01.2023	547 592,06	х
Остаток на 01.02.2024	х	132152,72

За анализируемый период 2022 года суммарные бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда использованы на 95,3 процент. Часть потенциальных источников формирования муниципального дорожного фонда не задействованы, источниками формирования дорожного фонда в 2022 году были отчисления от акцизов, поступления в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Средства дорожного фонда были направлены на ремонт и содержание автомобильных дорог, причем 65 процентов от всех расходов Фонда 2022 года приходится на осуществление ремонта автомобильных дорог.

В текущем периоде 2023 года поступления были только в виде акцизов. За январь 2023 года бюджетные ассигнования были направлены на содержание дорог и освоены на 81 процент (с учетом остатков прошлых лет).

Проверка процедур осуществления закупок товаров, работ, услуг

Анализ объемов закупок, муниципальных контрактов (договоров), в разрезе направлений использования средств дорожного фонда, в том числе в разрезе способов осуществления закупок показал:

В 2022 году на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в Бургинском сельском поселении Администрацией были заключены муниципальные контракты (договора):

на проведение ремонта автомобильных дорог в общей сумме 7473,9 тыс. рублей:

1) **проведены 2 конкурентных процедуры** по определению поставщика (подрядчика, исполнителя) с целью заключения контрактов на выполнение работ по ремонту путем проведения аукциона в электронной форме в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ⁹:

- на ремонт улиц в д. Краснёнка (ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Заводская, ул. Первомайская) Бургинского поселения Мало-вишерского муниципального района (Региональный проект "Дорога к дому"). Согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона победителем признано Общество с ограниченной ответственностью "НОВСТРОЙРЕСУРС".

⁹ Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ;

- на ремонт автомобильных дорог д. Бор ул. Успенская, ул. Верхняя, ул. Луговая. Согласно Протоколу подведения итогов электронного аукциона победителем признано Общество с ограниченной ответственностью "МОЗА".

Начальная (максимальная) цена контрактов была определена проектно - сметным методом, на основе локального сметного расчета, который составлен в ценах 2000г. с пересчетом в текущие цены с применением базисно-индексного метода и составила 7096,3 тыс. рублей. Муниципальные контракты заключены с победителями в сумме 7078,5 тыс. рублей;

2) заключены "**прямые**" **договора** на сумму 395,5 тыс. рублей:

- в соответствии с Градостроительным Кодексом проведена проверка достоверности сметной стоимости. Договора заключены с ООО "Стройтех-экспертиза", выполненные работы оплачены в полном объеме на основании выставленных счетов- фактур в общей сумме 39,5 тыс. рублей. По результатам экспертизы выданы заключения о достоверности сметной стоимости;

- в рамках проведения ремонта автомобильных дорог осуществлялся строительный контроль сторонней организацией ООО "Лига" по 2 договорам, общей стоимостью 92,0 тыс. рублей. Выполненные работы оплачены в полном объеме на основании выставленных счетов- фактур.

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ были заключены договора на общую сумму 264 тыс. рублей:

- с индивидуальным предпринимателем Мурсаловым С.А. договор на ремонт автомобильной дороги д. Старые Морозовичи ул. Мстинская на сумму 231,8 тыс. рублей;

- с ООО "Моза" на текущий ремонт по замене водопроводной трубы д. Бор ул. Успенская в сумме 32,2 тыс. рублей.

на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог, в общей сумме 1317,6 тыс. рублей:

на зимнее содержание (механизированная снегоочистка и грейдирование), в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ заключены контракты до 600 тыс. рублей, в общей сумме 1117,8 тыс. рублей:

с индивидуальным предпринимателем Мурсаловым С.А в сумме 125,0 тыс. рублей (1 договор);

с физическими лицами в общей сумме 992,8 тыс. рублей (17 договоров);

на летнее содержание (грейдирование) – в сумме 131,7 тыс. рублей, с индивидуальным предпринимателем Мурсаловым С.А (3 договора);

на проведение кадастровых работ для паспортизация автомобильных дорог – в сумме 30,0 тыс. рублей, с индивидуальным предпринимателем Ковалев Д.И. (1 договор);

работы по составлению смет на текущий ремонт автомобильных дорог – в сумме 38,1 тыс. рублей, с физическим лицом Барна Я.М.(1 договор);

Заклученные договора по содержанию носили предметный характер и заключались для выполнения определенного вида работ для каждого физического лица отдельно.

В анализируемом периоде 2023 года муниципальные контракты (договора) на ремонт и содержание автомобильных дорог не заключались.

Оценка эффективности закупок

Оценка проводилась по завершенным закупкам, осуществленным за проверяемый период, посредством анализа и оценки информации о законности, целесообразности, обоснованности, о своевременности и о результативности расходов.

При рассмотрении планирования и осуществления закупок, в ходе проведения аудита закупок установлено, что Администрацией заключались контракты (договора), как при проведении конкурентных процедур, так и при заключении договоров с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем).

За проверяемый период осуществлено 30 закупок, с НМЦК 8677,7 тыс. рублей, из них:

- конкурентным способом (электронный аукцион) осуществлены 2 закупки с НМЦК 7096,3 тыс. рублей. Абсолютный объем экономии составил 17,8 тыс.рублей, относительный показатель экономии составил 0,2% ($17,8 / 7096,3 * 100$). Показатель эффективности закупок (доля конкурентных закупок в общем объеме проведенных закупок) составил 6,7% ($2/30*100$);

- количество закупок по договорам, заключенным с единственным поставщиком без применения конкурентных способов, составило 28 закупок на сумму 1581,4 тыс. рублей. Показатель доли закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) составил 0.18 что составляет 18,2 % ($1581,4 / 8677,7 * 100$).

Таким образом, оценивая показатели объема экономии и конкуренции, можно сделать вывод о недостаточном соблюдении принципа обеспечения конкуренции. Низкий уровень конкуренции можно отнести к коррупционным рискам, имеющим причины экономической направленности, так как только конкурентные закупки позволяют обеспечить эффективность закупок. Несмотря на результативность расходов на закупки, отсутствие конкуренции закупок, не позволяют оценить эффективность расходов на закупки.

Проверка объемов выполненных работ и произведенных расчетов с подрядчиками по заключенным муниципальным контрактам и договорам, а также условий их выполнения

Мероприятиями муниципальной программы предусмотрено проведение мероприятий по ремонту и содержанию автомобильных дорог, на выполнение которых заключены муниципальные контракты (договора) в общей сумме 8659,8 тыс. рублей.

Обобщенные сведения об оплате муниципальных контрактов (договоров) приведены в таблице:

Наименование мероприятия	Объем финансирования по программе (тыс. рублей)	Контракт, договор сумма (тыс. рублей)	Оплата (тыс. рублей)	примечание
<i>Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Бургинского сельского поселения и искусственных сооружений на них</i>				
ремонт улиц в д. Краснёнка (ул. Комсомольская, ул. Ленинградская, ул. Садовая, ул. Заводская, ул. Первомайская) Бургинского поселения Маловишерского муниципального района (Региональный проект "Дорога к дому").	3547,08	3547,08	3547,08	ЗКР № 230 от 01.06 2022 г.
ремонт автомобильных дорог д.Бор ул.Успенская, ул.Верхняя, ул.Луговая.	3531,4	3531,4	3531,4	ЗКР № 521 от 21.10.2022 г.
д.Старые Морозовичи участок дороги ул. Мстинская	302,3	231,8	231,8	ЗКР №510 от 14.10.2022
Ремонт (замена водопроводной трубы д. Бор)	x	32,2	32,2	ЗКР №516, 14.10.2022 в сумме 32,2 тыс. рублей
Составление смет и государственная экспертиза	100,0	39,5	39,5	ЗКР №54, 25.02.2022 в сумме 21,7 тыс. рублей, ЗКР №544, 07.11.2022 в сумме 17,8 тыс. рублей
Осуществление строительного контроля	x	92,0	92,0	ЗКР №229 от 25.05.2022 в сумме 46,1 тыс. рублей, ЗКР №512 от 14.10.2022 в сумме 45,9 тыс. рублей
<i>итого</i>	<i>7480,78</i>	<i>7473,9</i>	<i>7473,9</i>	
<i>Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения и искусственных сооружений на них</i>				
Содержание автомобильных общего пользования местного значения сельского поселения и вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (40,0 км согласно перечня) в зимний период	3544,04	1117,8	3664,7*	Оплата с физическими лицами произведена на основании актов приемки выполненных работ
Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения в летний период	726,84	131,7	131,7	Оплата с физическими лицами произведена на основании актов приемки выполненных работ
Осуществление независимого строительного контроля	150,0	x	x	
Проведение кадастровых работ для постановки на кадастровый учет	x	30,0	30,0	ЗКР №647 от 27.12.2022
Работы по составлению смет на текущий ремонт автомобильных дорог	x	38,1	38,1	ЗКР № 510 от 14.10.2022
<i>итого</i>	<i>4420,88</i>	<i>1317,6</i>	<i>3864,5</i>	
всего	11901,64	8659,8	11338,4	

* в оплату включены договора 2021 года

Кредиторская задолженность по дорожному фонду на 01.01.2023 года отсутствует, что подтверждено «Сведениями по дебиторской и кредиторской задолженности» (ф. 0503169).

*Приемка выполненных работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог Администрацией проводилась **формально**, а именно:*

1) работы по ремонту автомобильных дорог осуществлялась с применением Акта приемки законченных работ по ремонту участка автомобильной дороги (форма А-1)¹⁰. Указанные правила приемки были **отменены** в апреле 2021 года¹¹. Кроме того, в Актах приемки по ремонту дорог не отражено решение комиссии об общей оценке качества ремонта автомобильных дорог.

В нарушение пункта 5.7 муниципальных контрактов приемка выполненных работ осуществлялась без документального оформления решения членов приемочной комиссии. Состав приемочной комиссии и положение о приемочной комиссии утверждены распоряжением Администрации¹².

2) Условиями договоров подряда предусмотрена приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог на основании актов сдачи-приемки работ (пункт 5.1. договоров). Кроме актов сдачи-приемки работ к проверке представлены комиссионные акты приемки выполненных работ и экспертные заключения о проверке оказания услуг, которые условиями договоров подряда не предусмотрены.

Анализ представленных актов сдачи-приемки показал, что выполненные работы по договорам подряда принимались Главой поселения единолично. Акты подписаны двумя сторонами (заказчиком и подрядчиком), в которых зафиксировано, что работы выполнены в полном объеме и претензии отсутствуют.

Исходя из актов приемки работы принимались только в части механизированной снегоочистке автомобильных дорог, работы по расчистке от снега и льда элементов благоустройства, мостового полотна, которые были предусмотрены условиями договоров, в акты не включены и не приняты.

В связи с этим нет возможности оценить эффективность расходования средств дорожного фонда на содержание автомобильных дорог.

Анализ целевых показателей, установленных муниципальными программами, соглашениями о предоставлении субсидий из дорожного фонда

Муниципальной программой в проверяемом периоде были установлены показатели:

¹⁰ Приложение 1 к ВСН 19-89 (Правилам приемки работ при строительстве и ремонте автомобильных дорог).

¹¹ Приказы Минстроя России N 217/пр, Минтранса России N 124 от 08.04.2021 "О признании утратившими силу и не действующими на территории Российской Федерации некоторых актов и документов, изданных центральными органами государственного управления РСФСР и СССР в сфере строительства".

¹² Распоряжение Администрации Бургинского сельского поселения от 21.09.2020 № 27-РОД.

№ показателя по программе	Целевой показатель	Период		
		План*	факт	план
		2022 г	2022 г	2023г
1.1.1.	Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения не отвечающих нормативным требованиям, км	58,0	56,15	56,0
1.1.2.	Увеличение искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения, отвечающих нормативным требованиям, шт.	3	1	3
2.1.1.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в летний период, км	84,103	86,24	84,103
2.1.2.	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения в зимний период, км	86,24	86,24	86,24
2.2.1	Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района в зимний период, км	40,0	40,0	40,0

* в редакции постановления администрации Бургинского сельского поселения от 10.01.2022 № 1

Анализ **плановых** целевых показателей муниципальной программы, показал следующее:

- целевой показатель "содержание автомобильных дорог местного значения" в летний и зимний период отличается между собой по протяженности. Если протяженность дорог по содержанию в зимний период соответствует протяженности дорог из установленного Перечня дорог, то протяженность автомобильных дорог в летний период занижена на 2,1 км.

- целевые показатели установленные программой не согласуются с мероприятиями программы, так мероприятиями предусмотрены работы по проведению ремонта автомобильных дорог, а привязаны целевые показатели, характеризующие содержание дорог;

- показатель "протяженность автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям" начиная с 2021 года запланирован со снижением на 2 км. ежегодно. В тоже время, как показала проверка, за 2022 год отремонтировано более 4 км. Корректировка показателя не производилась.

Администрацией представлен **Отчёт о ходе реализации** муниципальной программы за 2022 год. Анализ целевых показателей, включенных в таблицу 3 "Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы", показал, что плановые показатели программы 1.1.1., 1.1.2., 2.1.1. необоснованно изменены, и их фактическое исполнение соответствует плановым измененным показателям.

Согласно оценки эффективности реализации программ¹³ Администрацией поселения исполнение программы оценено в 98,2 балла (высокоэффектив-

¹³ утвержден Постановлением Администрации Бургинского сельского поселения от 27.06.2017 № 109

на).

Учитывая, что фактически из 5 установленных программой целевых показателей исполнено только 2, по оценке Счётной палаты оценка эффективности составит 62,7 балла. Согласно порядка проведения оценки эффективности программы, эффективность которых составляет до 69 баллов, являются **неэффективными**.

Данный факт свидетельствует о формальном подходе оценки эффективности программ, что нарушает порядок проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ (*пункт 1.2.3. Классификатора*)¹⁴

Значения показателей результативности использовании субсидии, установленные Соглашениями^{5,6}, не согласуются с целевым показателем муниципальной программы.

Счётная палата обращает внимание на низкое качество планирования и не актуальность установленных показателей.

Председатель Счётной палаты
(должность сотрудника Счётной палаты)


(подпись)

И.И. Афанасьева
(Ф.И.О.)

Глава Бургинского сельского поселения
(должность, Ф.И.О. руководителя объекта контроля)



(подпись)

А.В. Маршалов
(Ф.И.О.)
(дата ознакомления)

Аудитор Счётной палаты
(должность сотрудника Счётной палаты)


(подпись)

Ю.В. Григорьева
(Ф.И.О.)


(подпись)

Е. В. Васильева
(Ф.И.О.) главного бухгалтера
(бухгалтера) объекта контроля
(дата ознакомления)

Настоящий акт составлен в двух экземплярах.

Один экземпляр акта на 11 листах с приложениями на _ листах получил _____

(должность, Ф.И.О. сотрудника объекта контроля)

_____ (дата)

_____ (подпись)

_____ (запись об отказе ознакомления с актом)

¹⁴ Приложение №28 "СГА 101. Стандарт внешнего государственного аудита (контроля). Общие правила проведения контрольного мероприятия" (утв. постановлением Коллегии Счетной палаты РФ от 07.09.2017 N 9ПК)